

PROMOCION DE 180 VIVIENDAS VPPA EN MAJADAHONDA

FINANCIACIÓN PRTR

27,78%

RESUMEN DE ABRIL 2025



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

INFORMACION GENERAL OBRA

PARCELA R08 MAJADAHONDA

Superficie Parcela	14.724,00 m2
Superficie Construida	18.571,48 m2
Sobre rasante	12.552,40 m2
Bajo rasante	6.019,08 m2
Presupuesto (i/iva)	27.316.827,13 €
Inversión total actuación	28.374.627,34 €
Plazo en meses	27
Contratista	UTE TECOPSA-TAPUSA
N. Viviendas	
	2D 172
	3D
	4D
	Accesibles (2D) 8
N. Plazas	180
N. Trasteros	180
N. Locales	0

CALENDARIO

Licencia Obra	15/12/2023	✓
Calificación Provisional	03/11/2009	✓
Aprobación Protecto Ejecución	03/03/2021	✓
Licitación Obra	21/11/2022	✓
Adjudicación Obra	30/05/2023	✓
Formalización Contrato Obra	19/07/2023	✓
Acta Inicio de la Obra	18/01/2024	✓
Certificado Final Obra		✗
Calificación Definitiva		✗
Licencia Primera Ocupación		✗
Recepción de Obra		✗

HITOS

Cumplimientos


En fase de estructura

I.O	C.I	F.E	F.F	F.D	F.O	I.O (Inicio Obra)
✓	✓	✓	!	!	!	C.I (Fin Cimentación)
						F.E (Fin Estructura)
						F.F (Fin Fachadas)
						F.D (Fin Distribuciones)
						F.O (Final Obra)

DESARROLLO DE LA OBRA

AVANCE DE LA OBRA

FOTO



PORCENTAJE AVANCE DE OBRA 34,33%
PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA 44,27%

